

附件 4

川南城际铁路项目建设进展情况

内自泸线推进情况：内自泸线已于 2021 年 6 月 28 日开通运营，正在进行项目概算清理工作。截至 21 年末，内自泸线年累投资完成 28.5 亿元，占国铁集团年度计划 28.5 亿元的 100%，开累投资完成 172.123 亿元，占初步设计总概算总投资 195 亿元的 88.27%。

自宜线推进情况：截止 2021 年 12 月，路基土石方开累完成 1530.96 万方，占设计总量 2026.36 万方的 75.5%；桥梁开累完成 36388.5 延长米，占设计总量 56536.5 延长米的 64.4%；隧道开累完成 8622.6 延长米，占设计总量 10675 延长米的 80.8%。截至 21 年末，自宜线年累投资完成 33.5 亿元，占国铁集团年度计划 33.5 亿元的 100%，开累投资完成 77.05 亿元，占初步设计总概算总投资 185.254 亿元的 41.59%。

蜀道投资集团有限责任公司

2022 年 6 月 29 日

